

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	身近な生活道路の走行性を確保することによる安全で快適な地域生活の環境整備（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	山形県,尾花沢市,山辺町,東根市,最上町,鮭川村,村山市,天童市,南陽市,川西町,舟形町,飯豊町,高畠町,河北町,大江町,大石田町,大蔵村,庄内町,三川町,西川町,新庄市,戸沢村,中山町,朝日町,小国町,白鷹町,山形市,長井市,米沢市,上山市,金山町,酒田市												
計画の目標	身近な生活道路の舗装整備を行うことにより車両通行の走行性を確保し、安全で快適な地域生活環境を整備する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,591	A	14,591	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (H33末)
1	個別施設計画の診断区分 - 2（路盤打換え等）延長のうち、当面5ヶ年で補修する道路延長の割合を0.0%から1.5%にする。 個別施設計画の診断区分 - 2（路盤打換え等）延長のうち、当面5ヶ年で補修する道路延長の割合を0.0%から1.5%にする。 (補修済率) = (補修済延長) ÷ (舗装済管理延長)	0%	%	1.5%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)286号ほか8路線	舗装補修 L=150.0km	山形市ほか						1,500	-	
	A01-002	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	修繕	(国)348号ほか8路線	舗装補修 L=100.0km	山形市ほか							1,500	-
	A01-003	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	修繕	(主)山形天童線ほか251路線	舗装補修 L=150.0km	山形市ほか							1,500	-
	A01-004	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	修繕	(主)山形永野線ほか251路線	舗装補修 L=100.0km	山形市ほか							1,500	-
	A01-005	道路	一般	尾花沢市	直接	尾花沢市	市町村道	修繕	(1)野黒沢寺内線ほか8路線	舗装補修 L=7.7km	尾花沢市							301	-
	A01-006	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村道	修繕	(2)大門四本橋線ほか8路線	舗装補修 L=6.8km	山辺町							164	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	修繕	(2)山形空港北線ほか 13路線	舗装補修、点検 L=348.0km	東根市						153	-	
	A01-008	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	修繕	(1)本城向町線ほか1 19路線	舗装補修 L=72.8km	最上町							115	-
	A01-009	道路	一般	鮭川村	直接	鮭川村	市町村道	修繕	(他)観音寺・岩下線ほ か10路線	舗装補修 L=14.0km	鮭川村							315	-
	A01-010	道路	一般	村山市	直接	村山市	市町村道	修繕	(他)浮沼大横線ほか1 0路線	舗装補修 L=3.6km	村山市							135	-
	A01-011	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	修繕	(1)矢野目高揃線ほか 1195路線	舗装補修 L=23.8km	天童市							1,000	-
	A01-012	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	修繕	(1)三間通宮内駅線ほ か8路線	舗装補修 L=5.0km	南陽市							300	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	川西町	直接	川西町	市町村道	修繕	(他) 桐町東陽寺前線ほか6路線	舗装補修 L=14.0km	川西町						100	-	
	A01-014	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	修繕	(1) 舟形新庄線ほか16路線	舗装補修 L=6.9km	舟形町							200	-
	A01-015	道路	一般	飯豊町	直接	飯豊町	市町村道	修繕	(他) 萩生二本松線ほか3路線	舗装補修 L=4.5km	飯豊町							251	-
	A01-016	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	修繕	(1) 深沼入生田線ほか14路線	舗装補修 L=6.0km	高畠町							100	-
	A01-017	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	修繕	(他) 月山堂田中線ほか6路線	舗装補修 L=5.4km	河北町							330	-
	A01-018	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村道	修繕	(1) 北山線ほか280路線	舗装補修 L=2.7km	大江町							63	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村道	修繕	(1)黒滝線ほか5路線	舗装補修 L=3.8km	大石田町						180		策定済	
	A01-020	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	修繕	(1)稲沢藤田沢線ほか22路線	舗装補修 L=10.0km	大蔵村							150		-
	A01-021	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	修繕	(1)本小野方廻館廿六木線	舗装補修 L=8.7km	庄内町							791		-
	A01-022	道路	一般	三川町	直接	三川町	市町村道	修繕	(1)横川横山線ほか5路線	舗装補修 L=11.0km	三川町							200		策定済
	A01-023	道路	一般	西川町	直接	西川町	市町村道	修繕	(1)本道寺線ほか38路線	舗装補修 L=8.8km	西川町							410		-
	A01-024	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	修繕	(1)横前大福田線ほか3路線	舗装補修 L=5.35km	新庄市							210		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	修繕	(1)やまなみセンター 網取線ほか5路線	舗装補修 L=7.0km	戸沢村						200	-		
	A01-026	道路	一般	中山町	直接	中山町	市町村道	修繕	(1)中央公民館西線ほ か4路線	舗装補修 L=2.1km	中山町						150	-		
	A01-027	道路	一般	朝日町	直接	朝日町	市町村道	修繕	(1)大町西原線ほか2 69路線	舗装補修 L=141.0km	朝日町						314		策定済	
	A01-028	道路	一般	小国町	直接	小国町	市町村道	修繕	(他)あけぼの団地中央 線ほか9路線	舗装補修 L=2.5km	小国町						118	-		
	A01-029	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	修繕	(他)動免喜線ほか251路 線	舗装補修 L=44.1km	白鷹町						145	-		
	A01-030	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)菅沢二位田線ほか 35路線	舗装補修 L=12.0km	山形市						950		策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	点検・計画策定 L=486.0km	天童市						21		-
	A01-032	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	修繕	(2)小出南線ほか2路線	舗装補修 L=1.4km	長井市						108		-
	A01-033	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	修繕	(1)馬見ヶ崎線ほか2路線	舗装補修 L=0.1km	山形市						1		策定済
	A01-034	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	調査	(1)小白川街道線ほか60路線	空洞調査 L=17.0km	山形市						35		-
	A01-035	道路	一般	米沢市	直接	米沢市	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	計画策定 L=60.0km	米沢市						7		-
	A01-036	道路	一般	上山市	直接	上山市	市町村道	修繕	(1)竜王橋東宮橋線ほか6路線	舗装補修 L=3.99km	上山市						183		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	計画策定・調査 L=21.3km	山辺町						7	-	
	A01-038	道路	一般	金山町	直接	金山町	市町村道	修繕	(1)金山田茂沢線ほか 6路線	舗装補修 L=5.0km	金山町						125	-	
	A01-039	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	修繕	(1)愛宕山駅前線ほか 170路線	舗装補修 L=129.0km	最上町						100	-	
	A01-040	道路	一般	最上町	直接	最上町	市町村道	点検調査	(1)瀬見温泉街線ほか 170路線	点検・調査 L=129.0km	最上町						20	-	
	A01-041	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	舗装点検・計画策定 L=137.0km	大蔵村						6	-	
	A01-042	道路	一般	高島町	直接	高島町	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	計画策定・調査 L=84.3km	高島町						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	計画策定 L=37.4km	白鷹町						5	-	
	A01-044	道路	一般	新庄市	直接	新庄市	市町村道	計画調査	舗装長寿命化修繕計画	L=240km	新庄市						15	-	
	A01-045	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	修繕	(他)砂越手蔵田線ほか	舗装補修 L=6.3km	酒田市						598	-	
												小計					14,591		
												合計					14,591		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	目標値に対する実績値が確定した翌年度
	公表の方法 ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	補修済延長：42.3km ÷ 舗装済管理延長：2811km = 1.5%
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
R4年度より、新規の整備計画を制定し引続き効果発現に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	1.5%
	最終実績値	1.5%