

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	冬期交通の安全性を確保し、より安全で快適な道路環境づくり												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	山形県,山形市,米沢市,鶴岡市,新庄市,上山市,村山市,長井市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,寒河江市,天童市,遊佐町												
計画の目標	冬期間における安全で安心な道路環境や歩行空間を確保するため、効率的かつ効果的な除排雪と適切な路面管理などを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	23,700	A	23,700	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度	H32年度	H34年度
1	除雪計画に基づく除雪実施延長の割合(%) 除雪計画に基づく除雪実施延長の割合(%) 年度毎の除雪実施延長 / 年度毎の除雪計画延長	100%	100%	100%
2	県有除雪機械の割合(%) 県有除雪機械の割合(%) 県有機械配置台数 / 県除雪機械配置台数	90%	%	92%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	雪寒	山形県	直接	山形県	-	除雪	(国)112号外(西川町外)	除雪 L=2,745.1km	西川町外						16,170	-	
	A01-002	道路	雪寒	山形市	直接	山形市	市町村道	除雪	(1)沖ノ原花楸線ほか170路線	除雪 L=175.1km	山形市						339	-	
	A01-003	道路	雪寒	米沢市	直接	米沢市	市町村道	除雪	(他)佐氏泉公園線ほか159路線	除雪 L=175.0km	米沢市						124	-	
	A01-004	道路	雪寒	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	除雪	(1)長崎西沼勇橋線ほか342路線	除雪 L=408.7km	鶴岡市						495	-	
	A01-005	道路	雪寒	新庄市	直接	新庄市	市町村道	除雪	(1)赤坂二枚橋線ほか105路線	除雪 L=140.9km	新庄市						600	-	
	A01-006	道路	雪寒	上山市	直接	上山市	市町村道	除雪	(1)市役所通り線ほか62路線	除雪 L=65.7km	上山市						78	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	雪寒	村山市	直接	村山市	市町村道	除雪	(1)新町南線ほか98路線	除雪 L=86.0km	村山市						75	-	
	A01-008	道路	雪寒	長井市	直接	長井市	市町村道	除雪	(1)野川谷地線ほか98路線	除雪 L=127.7km	長井市							150	-
	A01-009	道路	雪寒	東根市	直接	東根市	市町村道	除雪	(1)野田新田線ほか77路線	除雪 L=104.9km	東根市							300	-
	A01-010	道路	雪寒	尾花沢市	直接	尾花沢市	市町村道	除雪	(1)南原大石田線ほか68路線	除雪 L=89.6km	尾花沢市							640	-
	A01-011	道路	雪寒	南陽市	直接	南陽市	市町村道	除雪	(1)本町菖蒲沢線ほか71路線	除雪 L=78.2km	南陽市							128	-
	A01-012	道路	雪寒	山辺町	直接	山辺町	市町村道	除雪	(1)西町高楯線ほか64路線	除雪 L=82.3km	山辺町							51	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	雪寒	中山町	直接	中山町	市町村道	除雪	(1)新田町旭町線ほか 7 2 路線	除雪 L=37.7km	中山町						42	-	
	A01-014	道路	雪寒	河北町	直接	河北町	市町村道	除雪	(1)造山白山堂線ほか 4 1 路線	除雪 L=37.4km	河北町							38	-
	A01-015	道路	雪寒	西川町	直接	西川町	市町村道	除雪	(1)熊野石田線ほか 4 3 路線	除雪 L=39.8km	西川町							111	-
	A01-016	道路	雪寒	朝日町	直接	朝日町	市町村道	除雪	(1)大町西原線ほか 0 8 路線	除雪 L=82.0km	朝日町							310	-
	A01-017	道路	雪寒	大江町	直接	大江町	市町村道	除雪	(1)薬師堂愛宕下線ほ か 1 1 1 路線	除雪 L=74.0km	大江町							197	-
	A01-018	道路	雪寒	大石田町	直接	大石田町	市町村道	除雪	(1)黒滝線ほか 7 9 路線	除雪 L=49.8km	大石田町							150	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	雪寒	金山町	直接	金山町	市町村道	除雪	(1)十日町羽場線ほか 35路線	除雪 L=61.4km	金山町						100	-	
	A01-020	道路	雪寒	最上町	直接	最上町	市町村道	除雪	(1)前森向町線ほか 6路線	除雪 L=50.9km	最上町							265	-
	A01-021	道路	雪寒	舟形町	直接	舟形町	市町村道	除雪	(1)舟形平沢長沢線ほか 44路線	除雪 L=49.2km	舟形町							100	-
	A01-022	道路	雪寒	真室川町	直接	真室川町	市町村道	除雪	(他)野々村昭和線ほか 49路線	除雪 L=71.7km	真室川町							450	-
	A01-023	道路	雪寒	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	除雪	(1)清水大坪線ほか 6路線	除雪 L=46.3km	大蔵村							117	-
	A01-024	道路	雪寒	鮭川村	直接	鮭川村	市町村道	除雪	(他)南石名坂・上石名 坂線ほか44路線	除雪 L=58.2km	鮭川村							165	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	雪寒	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	除雪	(2)向名高線ほか25 路線	除雪 L=42.1km	戸沢村						150	-	
	A01-026	道路	雪寒	高畠町	直接	高畠町	市町村道	除雪	(1)高畠中央通り線ほか115 路線	除雪 L=114.1km	高畠町							350	-
	A01-027	道路	雪寒	川西町	直接	川西町	市町村道	除雪	(1)大塚東線ほか63 路線	除雪 L=110.4km	川西町							150	-
	A01-028	道路	雪寒	小国町	直接	小国町	市町村道	除雪	(1)小国停車場西線ほか350 路線	除雪 L=58.2km	小国町							24	-
	A01-029	道路	雪寒	白鷹町	直接	白鷹町	市町村道	除雪	(1)権現堂森合線ほか105 路線	除雪 L=85.9km	白鷹町							225	-
	A01-030	道路	雪寒	飯豊町	直接	飯豊町	市町村道	除雪	(1)飯豊川西線ほか65 路線	除雪 L=169.5km	飯豊町							222	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	雪寒	三川町	直接	三川町	市町村道	除雪	(他)助川三本木線ほか 56路線	除雪 L=68.4km	三川町						30	-	
	A01-032	道路	雪寒	庄内町	直接	庄内町	市町村道	除雪	(1)茶屋町廿六木線ほか 110路線	除雪 L=109.4km	庄内町							149	-
	A01-033	道路	雪寒	山形県	直接	山形県	-	除雪	道路除雪機械稼働集計システム導入	道路除雪機械稼働集計システム導入	山形市外							10	-
	A01-034	道路	雪寒	寒河江市	直接	寒河江市	市町村道	除雪	八楸日田線ほか100路線	除雪 L=69.6km	寒河江市							650	-
	A01-035	道路	雪寒	天童市	直接	天童市	市町村道	除雪	乱川矢野目線ほか79路線	除雪 L=104.6km	天童市							345	-
	A01-036	道路	雪寒	遊佐町	直接	遊佐町	市町村道	除雪	(1)西浜吹浦小野曾線 ほか33路線	除雪 L=63.2km	遊佐町							200	-
											小計						23,700		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						23,700		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	目標値に対する実績値が確定した翌年度
	公表の方法 ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	1 . 年度毎の除雪実施延長：23,873km / 年度毎の除雪計画延長：23,873km = 100% 2 . 県保有機械配置台数：566台 / 県除雪機械配置台数：625台 = 91%
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	92%
	最終実績値	91%

除雪機械の価格が上昇しており必要となる台数を購入できなかったため、民間保有から県保有への切替えが進まず目標値に届かなかった。