

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	すべての人が安心して楽しくとおれる道路空間を形成し、安全安心な地域づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	山形県,山形市,鶴岡市,上山市,村山市,天童市,東根市,山辺町,大江町,高畠町,飯豊町,寒河江市,酒田市,三川町													
計画の目標	赤ちゃんから長寿の方まで、すべての人が安心して楽しくとおれる道路空間を形成し、安全安心な地域づくりを行うため、通学路などの歩行空間を整備するとともに、事故危険箇所や交通渋滞などの解消を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		4,635	A	4,635	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度当初	H32年度末	H34年度末
1	通行の安全度を47.8%から48.3%に向上させる。			
	通行の安全度 （歩道等整備延長）÷（県管理道路延長）	478%	%	483%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	（国）3 4 8 号 南館	横断歩道橋 L=0.7km	山形市	■	■	■			413		-
	A01-002	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	（主）白石上山線 永野	歩道整備 L=0.6km	上山市	■	■	■			192		-
	A01-003	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	（国）2 8 7 号 天満	歩道整備 L=0.4km	河北町	■					60		-
	A01-004	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	（主）寒河江西川線 洲 崎（2）	歩道整備 L=0.4km	寒河江市	■	■	■			70		-
	A01-005	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	（国）3 9 9 号 小郡山	自歩道整備 L=1.4km	高畠町	■	■	■			137		-
A01-006	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	（主）米沢高畠線 泉岡	歩道整備 L=0.2km	高畠町	■					50		-	
A01-007	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	（一）五味沢小国線 増 岡	歩道整備 L=0.5km	小国町	■					40		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	（１）漆山灰塚線	歩道整備 L=0.52km	山形市	■					39		-
	A01-009	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(他)駅前 9 号線ほか 5 路 線	消雪施設整備 L=0.677m、A =3430m2	山形市	■	■	■			500		-
	A01-010	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	改築	(他)元厩通線ほか 2 路線	消雪施設 A =2,877m2	山形市	■	■	■	■	■	267		-
	A01-011	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村 道	交安	（２）道形文下蛾眉橋線	歩道整備 L=0.80km	鶴岡市	■	■	■			60		-
	A01-012	道路	一般	上山市	直接	上山市	市町村 道	交安	(他)皆沢赤坂線ほか 5 路 線	標識新設 N=13基	上山市	■	■	■			40		-
	A01-013	道路	一般	村山市	直接	村山市	市町村 道	交安	(他)鶴ヶ町西線	歩道整備 L=2.20km	村山市	■	■	■	■	■	100		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村 道	交安	（他）老野森東 1 3 号線ほ か 4 路線	歩道改良 L=1.07km	天童市	■	■	■	■	■	100		-
	A01-015	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村 道	交安	（他）東ノ崎線	交差点改良 L=0.61km	天童市	■	■	■	■	■	310		-
	A01-016	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村 道	交安	（他）長瀬 2 号線ほか 4 路 線	歩道整備 L=0.73km	東根市	■	■	■	■	■	96		-
	A01-017	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村 道	交安	（ 1 ）五間通り線	歩道整備 L=0.40km	東根市	■	■	■			692		-
	A01-018	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村 道	交安	（ 1 ）蟹沢谷地線	歩道整備 L=0.50km	東根市	■	■	■	■	■	118		-
	A01-019	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村 道	交安	（他）神町南 5 号線	現道拡幅 L=0.52km	東根市	■	■	■	■	■	404		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-020	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村 道	交安	（他）清水緑ヶ丘線	歩道整備 L=0.12km	山辺町	■	■	■			43		-	
	A01-021	道路	一般	山辺町	直接	山辺町	市町村 道	交安	（他）中央公園大塚線	交差点改良 L=0.12km	山辺町	■	■				36		-	
	A01-022	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村 道	交安	（１）藤田堂屋敷線（ 第2工区）	道路改良 L=0.30km	大江町	■					43		-	
	A01-023	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村 道	交安	（１）藤田堂屋敷線（第 3工区）	道路改良 L=0.46km	大江町	■	■	■	■	■	243		-	
	A01-024	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村 道	交安	（１）本町泉岡線ほか	歩道設置工事 L=2,000m	高畠町					■	■	300		-
A01-025	道路	一般	飯豊町	直接	飯豊町	市町村 道	交安	（２）山根線	交差点改良 L=0.10km	飯豊町	■						15		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-026	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村 道	改築	（他）町道南陽高畠イン ター線	案内標識整備	高畠町			■	■	■		50		-
	A01-027	道路	一般	天童市	直接	天童市	市町村 道	改築	(他)山元道満線	道路改良 L = 0.38 k m	天童市			■	■	■	■	181		-
	A01-028	道路	一般	寒河江市	直接	寒河江市	市町村 道	交安	（他）文化センター六供 町線 未就学児の交通安 全対策	道路施設の修繕	寒河江市			■	■			10		-
	A01-029	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	国道399号ほか7路線 未 就学児の交通安全対策	道路施設の修繕	南陽市			■	■			7		-
A01-030	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村 道	交安	（他）新橋五丁目四丁目 線ほか1路線 未就学児の 交通安全対策	歩道空間の確保	酒田市			■	■			18		-	
A01-031	道路	一般	三川町	直接	三川町	市町村 道	交安	（他）押切新田線 未就 学児の交通安全対策	区画線工	三川町			■				1		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						4,635			
											合計						4,635			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う。	目標値に対する実績値が確定した翌年度
	公表の方法 ホームページによる公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 歩道整備、事故対策、交差点改良などの交通安全対策を着実に推進し、通行の安全性を向上させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
・ 近年、高齢者や未就学児童の事故が多数見受けられることから、交通安全対策について、関係機関と連携しながら、引き続き安心な地域づくりに努めて参りたい。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	483‰	目標達成
	最 終 実績値	485‰	